

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO FEBRUARJA oz. 22. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
PROTIPOPLAVNA UREDITEV NASELJA KOMPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitev primerjave najprimernejših variant protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje na OS Občine Dobropolje: varianta z ukrepi skozi vas, varianta s tunelom pod »Frjačami« ter varianta skozi »Loge« - Predstavitev rezultatov projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije – IDZ, za izvedbo protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje s širšo okolico Vaškim odborom naselja Zagorica, Bruhanja vas, Podgora, Podgorica, Kompolje ter vsem VO območja Strug - razlivanje poplavne vode v »Loge« v povezavi z delno ureditvijo struge na Z delu naselja Kompolje (I. varianta/del) - Podrobnejša predstavitev rešitve reševanja poplavne ogroženosti naselja Kompolj z razlivanjem poplavnih voda v »Loge« občanom naselja Zagorica, Bruhanja vas in Kompolj dne 6.4.2017 - Namestitev piezometriških vrtin za obdobje enega hidrološkega leta za namen spremljanja/ merjenja nivoja podtalne vode na lokacijah v neposredni bližini naselij Zagorica, Bruhanja vas in Kompolje - Izvedba razkopov na treh lokacijah in nalivni poskusi razkopov in dveh vrtač - Dokončanje hidrogeološkega poročila - Predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav na območju zadrževalnika »Logi« na OS Občine Dobropolje 	<ul style="list-style-type: none"> - Po pripravi dokumentacije za cesto proti »Kanculcu« dokončanje strokovne podlage

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO FEBRUARJA oz. 22. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
IP »OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE ...«	<ul style="list-style-type: none"> - Investicijska dela na vodovodnem omrežju: 1. Nižinska cona primarni vod Vrbovec – Rapljevo – Pri Cerkvi Struge – VH Lipa (izvedeno je 7.600,00 m vodovodnega omrežja), 2. Nižinska cona primarni vod VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje – VH Videm 2.1. Povratno oskrbovalni vod VH Videm – Kompolje (dela so zaključena); 2.2. Primarni vod odsek VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje- VH Videm – (izvedeno je 5.002,40 m vodovodnega omrežja in 240,00 m povratno oskrbovalnega voda). SKUPAJ izvedenega: 12.842,40 m in obnovljen 1 VH. Poleg izvedenega vodovoda je rekonstruiranih še cca: 2.700 m državne ceste Videm - Pri Cerkvi – Struge (polovica voznega pasu), 1.600 m LC Pri Cerkvi – Rapljevo (v celoti), 1.450 m sekundarnega vodovodnega omrežja in položene 4.000 m dvocevne kanalizacije. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje del na vodovodnem omrežju na odseku Pri Cerkvi-VH (vodohran) Lipa in na odseku VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje- VH Videm. - Priprava dokumentacije (projektne naloge-pripravlja DRSI) za sočasno izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo križišča pri Cerkvi v Strugah. <p><i>Predviden terminski plan: januar 2013-december 2018</i></p>
KANALIZACIJA IN ČN PONIKVE	<ul style="list-style-type: none"> - Dogovori o nakupu ČN Ponikve z najemom oz. ureditvijo ČN z MDSSZ se nadaljujejo. - Investicija je zaključena, kanalizacijsko omrežje in mobilna čistilna naprava delujejo po predvidevanjih. - Na podlagi končnega poročila občine je MGRT potrdil upravičenost porabe sredstev. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje izdaje odločb o odmeri komunalnega prispevka in izdaje sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. <p>Predviden terminski plan: september 2013-september 2018.</p>
ČN BRUHANJA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Pripravljen je PGD Komunalna čistilna naprava (KČN) Bruhanja vas. - Izveden je bil usklajevalni sestanek na ZVN in ARS-u glede zahtevanih izpustov KČN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izdelava ostale in dopolnitev pripravljene projektne dokumentacije ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja za KČN. - Dopolnitev dokumentacije za izvedbo razbremenilnika in zadrževalnega bazena za KČN. <p><i>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2019</i></p>

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PRI CERKVI STRUGE	<ul style="list-style-type: none"> - Dogovor o odkupu zemljišča na katerem leži pokopališče v Strugah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitve soglasij solastnikov sosednjega zemljišča za obnovitvena dela oz. odkup se bodo nadaljevala po izvedenem dediščinskem postopku oz. po določitvi znanih dedičev na sodišču. <p><i>Predviden terminski plan: do september 2018.</i></p>
AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO FEBRUARJA oz. 22. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
ČN ZDENSKA VAS IN KANALIZACIJA ZDENSKA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Investicijska dela so zaključena, sprejet je bil program opremljanja za območje opremljenosti z javno kanalizacijo Zdenska vas. - Večina odločb o odmeri komunalnega prispevka je izdanih. - Na podlagi končnega poročila občine je MGRT potrdil upravičenost porabe sredstev. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izdaja preostalih odločb, odločb druge stopnje in izdaja sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. <p>Predviden terminski plan: december 2016 – julij 2018</p>
CERO ŠPAJA DOLINA - INVESTICIJE	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba del posameznih predvidenih faz v skladu s terminskim planom v skladu s podpisanimi pogodbami kot npr. ureditev betonskih pregrad, izvedba sistema recirkulacije, drenažnega sloja, ureditev vrtine, dvigovanje obstoječih plinjakov itd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje nujnih investicij, ki potekajo več let kot: izvedba drenažnega sloja, dvigovanje obstoječih plinjakov, postavitvev plinskih cevovodov itd. <p>Predviden terminski plan: junij 2018 - januar 2019.</p>
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Izvajanje rednih vzdrževalnih del na večini kategoriziranih cest v skladu z Izvedbenim programom rednega letnega vzdrževanja cest za leto 2016/2017, JKP Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, november 2016 - na naslednjih celotnih dolžinah cest oz. na posameznih odsekih (v mesecu decembru): <ul style="list-style-type: none"> - nasipanje makadamskih vozišč in profiliranje vozišč: LC <u>065101</u> Pri Cerкви - Mala gora; JP <u>565480</u> Bruhanja vas(065050-648) in druge; - krpanje udarnih jam: LC <u>065031</u> Videm - Zdenska vas; JP <u>565421</u> Podgorica (HŠ16-065050); JP <u>565191</u> Cesta (565161 - HŠ 60); <u>065012</u> Zdenska vas-Ivančna Gorica; JP <u>565391</u> Videm (065030 - 138390); LC <u>065101</u> Pri Cerкви - Mala gora; LC <u>065091</u>-Pri Cerкви – Rapljevo; LC <u>065061</u> Četež – Smrekovec; <u>565081</u> Vodice (647 – znamenje); - postavitvev cestnih zapor: JP <u>565191</u> Cesta (565161 - HŠ 60) in druge; 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba večjih vzdrževalnih del za odpravo posledic poškodb na voziščih v skladu z določili zakona o cestah, pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter izvedbenim programom rednega letnega vzdrževanja cest na območju Občine Dobropolje ter prioriteto del, ki jo določi pregledniška služba izvajalca vzdrževanja cest ob rednem mesečnem pregledu občinskih cest ter v skladu z odločbami in odredbami inšpektorja MIR, policije in nalogu župana.

	- zamenjava in postavitve prometne signalizacije: LC <u>065101</u> Pri Cerкви - Mala gora; JP 565302 Podpeč (HŠ 28-jama);	
--	--	--

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO FEBRUARJA oz. 22. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
	<ul style="list-style-type: none"> - odstranjevanje podrtih dreves z vozišča: LC <u>454111</u>-Velike Lašče – Ponikve; LC <u>111161</u> Male Lipljene – Ponikve; LC <u>065031</u> Videm - Zdenska vas; <u>565081</u> Vodice (647 – znamenje); <u>065012</u> Zdenska vas-Ivančna Gorica; LC <u>065101</u> Pri Cerкви - Mala gora; - zimski služba: izvajanje zimske službe na vseh LC in JP V občini v skladu z Izvedbenim programom zimske službe za leto 2017/2018, JKP Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, november 2017. 	<p>Predviden terminski plan: januar 2018 – december 2018</p>
IZGRADNJA GOZDNIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Pripravljen je Elaborat ničelnic za gradnjo gozdne ceste Planina-Jermanov hrib in izdelana projektna dokumentacija (izvedbeni načrt) za gozdno cesto »Planina-Jermanov hrib«. - Izvedena je bila gozdna cesta vključno s spodnjim ustrojem dolžine 1,955 km. 	<ul style="list-style-type: none"> - Iz namenskih sredstev nadomestila za upravljanje državnih gozdov (delno bodo navedeno ureditev sofinancirali tudi lastniki gozdov ob njej) se v letu 2018 izvede še zgornji ustroj ceste in potrebno odvodnjavanje. <p>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2018</p>
OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA PREDSTRUGE-VIDEM-BRUHANJA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Opravljen je bil terenski monitoring celotne kanalizacije od Vidma do Bruhanje vasi in posodobljen kataster kanalizacijskega omrežja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava elaborata obnov in posodobitve kanalizacijskega omrežja z okvirnimi stroški. - Obnova dela kanalizacijskega omrežja pri izvedbi ureditve priključka LC Videm-Zdenska vas. <p><i>Predviden terminski plan: februar 2017 - december 2019</i></p>
KANALIZACIJA MALA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Novelacija projektne dokumentacije (PGD). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitev gradbenega dovoljenja. <p><i>Predviden terminski plan: oktober 2016 – maj 2018</i></p>
KANALIZACIJA KOMPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitev elaborata primerjave različnih možnosti ureditve javnega omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na matičnem odboru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacija pogodbenih obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije. <p>Predviden terminski plan: november 2016 - marec 2018</p>

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO FEBRUARJA oz. 22. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
UREDITEV PRIKLJUČKOV LC IN JP NA DRŽAVNI CESTI	<ul style="list-style-type: none"> - Soglasji DRSI za navedena priključka je občina prejela, izbran je bil izvajalec in začela so se dela pri ureditvi priključka LC Videm- Mala vas-Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368, - Vrednost pogodbenih del ureditve priključka LC Videm- Mala vas-Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368 z dodatnimi deli po zahtevah naročnika je 108.846,20 EUR z vključenim DDV. - Izvedena je bila rekonstrukcija priključka do grobega asfalta. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v decembru za polaganje asfalta, je nadzornik del odločil, da se dela nadaljujejo ob ugodnejših vremenskih razmerah. - Začela so se pripravljala dela pri ureditvi priključka JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokončanje obnovitvenih del priključka LC Videm- Mala vas-Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368. - Priključek JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912. Zaradi legalizacije sosednjega parkirišča je razpisana ustna obravnava za izdajo soglasja, sledi dopolnitev Izvedbenega načrta za izvedbo asfaltiranja javne poti JP 565481 in obstoječega priključka javne poti na regionalno cesto R3 648/2912 Videm –Pri Cerкви Struge v km 1,616, KProjektL, d.o.o. Ljubljana, junij 2017, ponovna vloga za pridobitev soglasja DSI. - Pridobitev soglasja DRSI, nadaljevanje del. <p>Predviden terminski plan: junij 2016 – november 2018</p>
PRESTAVITEV TRAFI POSTAJE IN REKONSTRUKCIJA VOŽIŠČA V VASI CESTA	<ul style="list-style-type: none"> - Soglasje za novo lokacijo postavitve trafo postaje - Izvedba TK kanalizacije in jaškov - Zemljiškknjižna ureditev med LC in Strnad Antonom ter Mohar Nado skladno s projektom - Pridobljene in overjene služnosti za pokablitev 20 kV daljnovoda - Izdelan projekt prestavitve trafo postaje - izbira izvajalca - Izdelava hidrološke študije za postavitve trafo postaje v centru vasi Cesta - pridobivanje vodnega soglasja od Arsa - pridobitev gradbenega dovoljenja (Elektro Kočevje) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pričetek izvajanja odvodnjavanja in opornega zidu - Pričetek izvajanja prestavitve trafo postaje - Pričetek odkupa TK kanalizacije <p><i>Predviden terminski plan: september 2017 - junij 2018</i></p>

OPTIČNO OMREŽJE V OBČINI	<ul style="list-style-type: none"> - Organiziran sestanek predsednikov vaških odborov s Telekomom - Organiziran sestanek občine, Predstavnikov Telekoma in GVO s predsednikom VO Kopolje - Organiziran sestanek zbora vaščanov Zdenska vas - Polaganje novega 288 vlakenskega optičnega kabla od Grosuplja do Vidma - Izvedba gradbenih del za TK kanalizacijo v Kopoljah 	<ul style="list-style-type: none"> - Polaganje novega optičnega kabla od Vidma do Zdenske vasi, od Vidma do Strug in od Vidma do Ponikev - Polaganje optičnega kabla iz Četeža na Tisovec - Pričetek gradbenih del za TK kanalizacijo v Zdenski vasi <p><i>Predviden terminski plan: september 2017 – december 2018</i></p>
---------------------------------	--	--

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO FEBRUARJA oz. 22. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
UREDITEV OBMOČJA JVIZ OŠ DOBREPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - ogrevanje objekta - izvedba notranjih inštalacij - notranji ometi - Blowerjev test – zrakotesnost, ZRMK - termografija, ZRMK - razpis oprema pred objavo – februar - ogled s strani Eko sklada 	<p><i>Predviden terminski plan izvedbe: april 2017 – marec 2018</i></p>
ŠPORTNA DVORANA	<ul style="list-style-type: none"> - priprava razpisa - priprava vlog za nepovratna sredstva - priprava razpisa za najem kredita - soglasje MF h kreditu - priprava razpisa za PIS in nadzor 	<p><i>Predviden terminski plan izvedbe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -priprava IP -razpis in izbira izvajalca -pridobitev kredita -pridobitev nepovratnih sredstev
IZGRADNJA NADOMESTNE POTI OB ŽELEZNICI V VASI CESTA		<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba varnostne odbojne ograje - Široki izkop vezljive zemljine – 3. Kategorije - Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm - Odkup zemljišč (cca. 10-15 m²) <p><i>Predviden terminski plan: november 2017- junij 2018</i></p>

ASFALTIRANJE LOKALNE CESTE V PREDSTRUGAH PO IZGRADNJI KANALIZACIJE V DOLŽINI 100	<ul style="list-style-type: none">- ureditev meteorne kanalizacije- dvig jaškov na določeno višino	<ul style="list-style-type: none">- asfaltiranje cestišča AC surf B 5, v debelini 7 cm <p><i>Predviden terminski plan: november 2017- april 2018</i></p>
---	---	--

Videm, 2.2.2018