

11. redna seja OS, 29. 09. 2020

Poročilo župana o projektih

- **Oskrba s pitno vodo Suhe krajine**

Projekt dejansko še ni ugasnil, saj še vedno potekajo dogovori o možnosti dodatnega financiranja. Za našo občino bi bilo možno financirati še ureditev vodovoda v vasi Potiskavec in Kolenča vas in ureditev črpališča Kompolje. Samo vodovod, drugih spremljajočih del ne!

Na sestanku v Žužemberku 4. 9. 2020, pa je bilo odprto tudi vprašanje pokrivanja stroškov delovanja skupne občinske uprave iz preteklih let v skladu z dogovorom županov ob začetku izvajanja projekta. Stroški so ocenjeni na 150.000 €.

- **KČN Bruhanja vas**

Kanalizacija: za nas je pomembna informacija, da je vlada obljubila znižanje praga za sofinanciranje gradnje kanalizacionih, tako da bo iz korona paketa in v naslednjem programskem obdobju možno črpanje sredstev tudi za manjše sisteme. Težava zdaj lahko nastane pri nas, če ne bomo imeli dovolj sredstev za sofinanciranje.

- **Športna dvorana**

Gradnja dvorane je v zaključni fazi, kar pomeni polaganje parketa, urejanje zunanjih površin in okolice, v postopku revizije na DKOM pa je JR za nabavo opreme.

Z izvajalcem GH-holdingom je bila 9. 4. 2018 podpisana pogodba v višini 2.894.938,00 €.

Dodatek št. 1, ki je bil podpisan 29. 11. 2019 je zajemal stroške nastale po odločitvi občine, da se objekt preprojektira, kar bo omogočilo prehod iz B v A ekološki razred. Po spremembi lokacije objekta, pa je bilo zaradi neustrezne talne podlage potrebno dodatno temeljenje objekta. Po podpisu aneksa se je znesek izgradnje dvorane dvignil na 3.200.000 €.

V teku izgradnje dvorane je bilo ugotovljeno, da je potrebno narediti še nekaj dodatnih in več del (ograja v pod tribunami, da se zaščiti shranjena oprema, ponikovalnice za meteorno vodo ob dvorani, vgraditev posebnih puš v dvorani za napenjanje mreže za odbojko, zunanja ograja med sosedi) ter zgraditi parkirišče, dovozno cesto s pločniki in krožni promet mimo šole, prestavitev plinohrana, postavitev ekološkega otoka, urediti dvorišče pri hiši ob uvozu). Vse to je bilo ocenjeno oziroma preverjeno na trgu in povečan znesek izgradnje na 3.538.000 €. Izvedba vse teh del do konca julija, bo omogočila pridobitev uporabnega dovoljenja do 30. 08. 2020.

Temu bo sledila še nabava in vgradnja opreme (150.000 €). K strošku bo potrebno prišteti še sredstva za nadzor (okoli 100.000 €) in nekaj zneskov po cca 10.000 do 20.000 € (projekti opreme, zunanje ureditve, različnih preizkusov – tesnjenje, varstvo pri delu,..).

Počasi se je izrisuje celotna vsota izgradnje in opreme ŠD – 3.926.000 €

Pri ŠD je bil 14. 8. opravljen tehnični pregled in 30. 8. izdano uporabno dovoljenje. DKOM je po opravljeni reviziji postopka 17. 9. odločila glede pritožbe podjetja Elan Inventa na postopek oddaje naročila za nakup in vgradnjo športne opreme ponudniku Lesnina MG d.o.o. in zavrnila pritožbo. Tako smo zdaj v fazi sklepanja pogodbe z izvajalcem.

22. 9. pa je bila tudi vložena vloga za izplačilo sredstev na EKO sklad.

Bolj zapleteno je pri pridobivanju kredita, ker je potrebno na banki dokazati in pojasniti kar veliko zadev glede povečevanja naložbe.

- **Agromelioracija**

Z odločbo MKGP z dne 2. 8. 2018 je bilo občini odobrenih 247.000 € sredstev za rekonstrukcijo poti na območju komasacije Podgora – Bruhanja vas. Na podlagi te odobritve in projekta je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca. V teku izvajanja je bilo ugotovljeno, da prvih 14 poti (od 36) ni bilo vključenih v popis del. Po izvedbi vseh del v letu 2019 je bil na AKTRP vložen zahtevek za izplačilo sredstev. Zaradi koronačasa je bila kontrola zahtevka prekinjena, nadaljevala se je v maju. Zdaj se izvaja kontrola na kraju samem, ki bo preverila in odločila, ali je vse narejeno v skladu s projektom in do koliko sredstev smo dokončno upravičeni.

Po opravljenih vseh kontrolah (administrativnih in na kraju samem) je agencija konec julija izplačala občini 217.000 €.

- **Protipoplavni ukrepi**

V času razglašene epidemije je bil 23. 04. 2020 s pripravljavcem predloga projekta opravljen terenski ogled trase struge, po kateri bi speljali glavni tok vode iz Rašice, kot si jo je na podlagi izračunov in uporabe modela reliefa zamislil projektant. Osnovni namen ukrepa je čim daljši čas zadržati vodo, ki priteče iz Rašice na nenaseljenih površinah v zgornjem delu občine in to vodo ločiti od voda, ki pritečejo iz izvirov na zahodni strani občine (Podpeč, Podgora). V bistvu gre za zasledovanje prvotnega toka vode iz davne preteklosti, vendar ga zaradi pozidave ni možno povsem slediti. To bi po preračunih količin, ki so se pojavile ob zadnjih dveh poplavih pomenilo, da v Struge priteče minimalno ali nič vode in bi v struški dolini nastajala le voda, ki na plan privre na območju Strug. Tako bi se poplavna ogroženost bistveno zmanjšala.

Predlog protipoplavnih ukrepov, bo končan predvidoma konec oktobra.

- **Prijava na razpis LAS**

Pri pripravi projekta ureditev Luže v Bruhanji vasi smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Stvari so dokaj zapletene, zlasti pri morebitni vlogi za sofinanciranje projekta s strani EU. Vsebinsko so zadeve obsežne, predvsem pa je problem pridobitev zunanjih partnerjev (npr.: šola se je umaknila), ki se morajo projektu pridružiti tudi finančno. Kot vse kaže v tem programu ne bomo prišli na vrsto.

Začeli pa smo tudi s projektom za nabavo e-kolesa. V projekt gremo skupaj z ostalimi občinami v LAS, pri čemer bo vsaka občina nabavila 5 e-koles, ki bodo namenjena turistični ponudbi kraja. Sofinanciranje občine v tem primeru bo okoli 20.000 e.

- **Ceste**

V poletju smo v sodelovanju z DRI izvedli še en del obnove ceste v Predstrugah. Dogovarjamo se še za odsek od OC proti Ponikvam.

15. 10. je na MZI sestanek, na katerem naj bi se bolj podrobno dogovorili o ostalih projektih prenove cest v občini, zlasti rekonstrukcija ceste Pri Cerkvi - Videm.

- **Plin**

Občina ima za Jakličev dom, občinsko stavbo in banko skupno kurilnico na kurilno olje v Jakličevem domu. Prav tako je na kurilno olje urejeno tudi ogrevanje v ambulanti.

Oba kotla sta stara in dotrajana, zato bo potrebna menjava, preden odpovesta. V dogovoru smo za menjavo energenta – ogrevanje na plin, pri čemer iščemo varianto, da bi naložbo plačali preko porabe energenta. Za direktno naložbo nimamo sredstev.

- **Zdravstvo**

V poletju smo izvedli, kot veste, tudi še en javni razpis za koncesijo v zdravstvu. Postopek preveritev na MZ še poteka, zato MZ še ni izdalo soglasja.

Lekarna – NLB in Lekarna sta uredila najemne odnose, kar bo osnova za ureditev bančnega objekta v lekarno.

- **Pokopališče**

Po izvedenem postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti v občini je bil izbran koncesionar, ki bo z delom začel s 1. 1. 2021